

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA DEGLI INTERVENTI PREVISTI IN PROGETTO

NOME ATTIVITA'	DURATA	SOGGETTO					SETTIMANA 1				SETTIMANA 2				SETTMANA 3				SETTIMANA 4				SETTIMANA 5				SETTIMANA 6																				
			v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d	l	m	m	g	v	s	d							
			28/7	29/7	30/7	31/7	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8	8/8	9/8	10/8	11/8	12/8	13/8	14/8	15/8	16/8	17/8	18/8	19/8	20/8	21/8	22/8	23/8	24/8	25/8	26/8	27/8	28/8	29/8	30/8	31/8	1/9	2/9	3/9	4/9	5/9	6/9	7/9	8/9	9/9	10/9
ATTIVITA' PRELIMINARI																																															
ACCANTIERAMENTO - REALIZZAZIONE CESATA - SMONTAGGIO E SPOSTAMENTO ATTREZZATURE	3 gg	MANUTENTORE - DITTA EDILE																																													
RIMOZIONE LINEE GAS A PAVIMENTO	1 gg	DITTA I. MECCANICI																																													
MESSA IN SICUREZZA IMPIANTI	1 gg	DITTA I. MECCANICI - DITTA I. ELETTRICI																																													
LEGATO AL DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 239/2023 - T.P. 563/2023																																															
LINEE AREA PROVVISORIA SELF SERVICE	1 gg	DITTA I. ELETTRICI																																													
FASE 1																																															
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI RIVESTIMENTI	5 gg	DITTA EDILE																																													
RIMOZIONI LINEE ELETTRICHE		DITTA I. ELETTRICI																																													
RIMOZIONE LINEE IDRICO-SANITARIE		DITTA I. MECCANICI																																													
RIMOZIONI CANALIZZAZIONI ARIA NON NECESSARIE		DITTA I. MECCANICI																																													
COSTRUZIONI NUOVI TAVOLATI		DITTA EDILE																																													
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO - ILLUMINAZIONE		DITTA I. ELETTRICI																																													
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO GAS		DITTA I. MECCANICI																																													
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIANTO IDRICO-SANITARIO		DITTA I. MECCANICI																																													
REALIZZAZIONE ADEGUAMENTO IMPIATNO																																															
ASPIRAZIONE (TORRINI IN COPERTURA)																																															
REALIZZAZIONE CARTONGESSI		DITTA EDILE																																													
REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO		DITTA EDILE																																													
POSA NUOVO PAVIMENTO IN RESINA		DITTA EDILE																																													
POSA RIVESTIMENTI		DITTA EDILE																																													
TINTEGGIO		DITTA EDILE																																													
RIMOZIONE CESATA		DITTA EDILE																																													
RICOLLEGAMENTO ATTREZZATURE PRECEDENTEMENTE SPOSTATE	2gg	MANUTENTORE																																													
COLLEGAMENTO NUOVE ATTREZZATURE - COLLAUDI	1 gg	FORNITORE																																													
PULIZIE		CIRFOOD																																													
FASE 2																																															
RIMOZIONE LINEE IMPIANTO ELETTRICO NON NECESSARIE		DITTA I. ELETTRICI																																													
RIMOZIONE CANALI ARIA E POSA NUOVI CANALI		DITTA I. MECCANICI																																													
REALIZZAZIONE VELETTA E STRUTTURA IN CARTONGESSO A COPERTURA CNALI ARIA		DITTA EDILE																																													
POSA LAMA D'ARIA		DITTA I. ELETTRICI																																													
MODIFICHE IMPIANTO ELETTICO		DITTA I. ELETTRICI																																													
RIVESTIMENTO BLOCCO CANALI IN CARTONGESSO		DITTA EDILE																																													
TINTEGGIO		DITTA EDILE																																													
MONTAGGIO ISOLE FONOASSORBENTI		DITTA EDILE																																													
RIMOZIONE LINEA SELF E INSTALAZIONE NUOVA LINEA SELF - COLLAUDI		FORNITORE																																													
MONTAGGIO ELEMENTI IN ARREDO		ARREDATORE																																													
PANNELLATURA LINEA SELF		ARREDATORE																																													
MONTAGGIO TAVOLI E SEDIE		ARREDATORE																																													
RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE ATRIO INGRESSO		DITTA EDILE																																													
PULIZIE		CIRFOOD																																													

SI SPECIFICA CHE VERRA' VALUTATA LA FATTIBILITA' DI ANTICIPARE LA FASE 2 DI 1 SETTIMANA, SOVRAPPONENDO LE ATTIVITA' CON LA CONCLUSIONE DELLA FASE 1